

內政部移民署111年度施政績效報告

壹、年度施政目標：

- 一、維護社會安定，守護人民安全。
- 二、精進便民服務，加強人權維護。

貳、年度重要計畫達成情形：

內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程中長程計畫。

一、計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)流標檢討及修正計畫報核	100%	100%	100%
(2)主體工程發包及開工	100%	50%	50%
(3)地下室開挖及地下室結構體施工	100%	0%	0%

二、計畫預算執行情形：本計畫111年度預算編列32,797千元，實際執行2,178千元，執行率為6.6%。

三、重要執行情形：

- (一)經代辦機關內政部營建署流標檢討，分析發包可行性及市場行情，111年1月7日函文建議增加發包施工費及調整期程，本署於111年4月25日函請行政院審議第2次修正計畫。
- (二)行政院於111年6月8日核定第2次修正計畫，總經費調增為3億9,151萬4,216元，賡續辦理主體工程招標作業。內政部營建署考量修正計畫審議期間之營造物價仍為上漲趨勢，於111年6月23日函文建議依市場行情調增發包

工程費。

(三) 於111年8月19日及9月23日上網公告招標，因無廠商投標而流標，經流標檢討程序決議調增發包施工費為3億942萬餘元。

(四) 內政部營建署於111年10月21日函文表示本案調增發包工程費後，水管及電氣工程預算估算達6,272萬餘元，建議本署合併招標，並函報內政部同意。

(五) 於111年11月11日及12月21日上網公告，仍無廠商投標而流標，111年12月24日召開流標檢討會議。

四、計畫成果效益：本計畫秉持國際化及前瞻思維，並以洽公民眾與基層同仁勤業務運作之需求為出發點，多次會同相關機關及廠商審慎規劃，期能讓新建之廳舍兼具實用與美觀之需求。

五、檢討及策進作為：本案流標主因為南部地區營造市場飽和，以及新建基地緊鄰捷運及民間建物，施工變數大，原編列之發包工程費不符合市場行情，影響廠商投標意願。刻正進行流標檢討程序，已請技術服務廠商與潛在廠商進行訪談，研提預算缺口及市場現況等分析資料，同步進行建照申辦及五大管線重新送審事宜，積極研商後續解決對策。

參、年度目標推動成果具體事蹟：

一、落實國境安全管理：配合中央流行疫情指揮中心

邊境開放政策，整備各機場及港口查驗設施，確保軟硬體運作順暢；密切監控國境人流，視旅客運量機動調派勤務人力；每日根據旅客尖、離峰時段，調控查驗櫃檯開設數量及加強動線引導；向國人宣導多加使用自動查驗通關，俾迎接疫後常態生活。

- 二、加強人口販運防制：自99年起，連續13年獲美國國務院人口販運問題報告評為第1級國家；推動實施「2021-2022反剝削行動計畫」，整合各部會資源及量能，協力遏止人口販運，落實人權保障。
- 三、推動人權公約：於111年12月14日舉辦「我國消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)」首次國家報告發表記者會，彙整政府機關、專家學者及民間團體之意見，於報告中呈現我國體現ICERD規範之具體作為，後續將辦理國家報告國際審查，持續深化我國人權發展工作。